

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	100.0	100.0

##### 【所見】

・本市においては、構造体の耐震化については平成23年度までに完了しており、本整備計画においては、非構造部材の耐震対策に取り組むこととした。  
・大淀小学校、宮崎東小学校、檜小学校、国富小学校、瓜生野小学校、木花小学校、池内小学校、宮崎港小学校、広瀬西小学校、清武小学校、青島中学校、生目中学校、本郷中学校、東大宮中学校、久峰中学校、高岡中学校の校舎において、外壁改修工事を実施した。  
・宮崎東小学校、檜小学校、瓜生野小学校、生目中学校、久峰中学校、高岡中学校の屋内運動場において、窓ガラスの飛散防止フィルム取付工事を実施した。  
・佐土原小学校、佐土原中学校、広瀬中学校、久峰中学校、清武中学校の屋内運動場及び武道場の天井材撤去工事を実施し、これにより特定天井の落下防止対策は完了した。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>・江平小学校、佐土原小学校、清武小学校、大淀中学校、赤江中学校、青島中学校について、老朽化が進行していた校舎トイレの抜本的な改修工事を実施した。</p> <p>・七野小学校、広瀬小学校については、屋内運動場が災害時の避難所に指定されているが、トイレが未設置だったため、新たに設置した。</p> <p>・老朽化が著しく、また、消防設備が法令に適合していなかった大宮小学校の校舎について、消防設備を含めた内部及び外部の全面改修工事を実施した。</p>
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

- ・本整備計画に計上したすべての事業が完了(平成27年10月)した後、本市教育委員会事務局において、事後評価を行った。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

- ・本整備計画に計上していた事業は、すべて計画通りに実施することが出来た。
- ・非構造部材の耐震対策については、引き続き、重点項目として推進していくこととする。
- ・学校施設の改修及び長寿命化については、老朽化の進行具合や予算等を勘案しながら、優先順位をつけて、計画的に実施していくこととする。