

回答書（工事）

様式－1

宮崎市環境部廃棄物対策課長
(公 印 省 略)

工事名 佐土原町一般廃棄物埋立処理場再構築工事（8工区）
工事場所 宮崎市佐土原町西上那珂3378番地

記

質 疑 事 項	回 答
<p>公告 3. 応募資格要件⑩において、「機械器具設置工事業に係る…専任で配置できること。」と記載されておりますが、配置時期は、契約後10日以内から工期末までと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>主任技術者（又は監理技術者）の専任配置期間は、本契約日（議会の議決を得た日）翌日から工期末までとします。</p>
<p>発注仕様書 第1章代7節 1_4) 「定期補修工事および各種点検・検査」とありますが、これには通常維持管理で行う日常および定期点検（部品の交換、修繕等を含む）は含まれないと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みの通りです。</p>
<p>発注仕様書 第3章第1節 _10 「制御盤は既存の管理棟内に設置すること」とありますが、既存建屋内に設置するためには、机などを撤去する必要があると考えています。維持管理業務を考慮すると、屋外仕様の制御盤として、屋外に設置する必要があると考えておりますがよろしいでしょうか。</p>	<p>制御盤は発注仕様書のとおり、既存の管理棟内（電気室）に設置することとします。3面程度の追加を想定しておりますが、必要に応じて机・椅子を撤去して、制御盤を設置する計画とします。</p>
<p>発注仕様書 第3章第8節 既設施設で使用されている薬品の種類ならびに濃度をご教示願います。</p>	<p>佐土原埋立処理場は、開設当初から継続して原水水質が安定している為、既設施設においては、薬品を使用しておりません。</p>
<p>発注仕様書 第1章第5節 試運転および運転指導について記載されております。増設設備は、埋立処分場も含めて新規に設置されるため、実負荷運転が可能な水質の流入はしばらくの間ないものと予想されます。 実負荷運転および運転指導は、瑕疵担保（2年間）の間に、現場確認を複数回させていただき、宮崎市様および維持管理会社様と打合せの上、工期外に行うものと考えておりますがよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みの通りです。</p>
<p>発注仕様書 第4章第2節 土質調査の結果、既存の地質調査資料と大きく異なる数値となり、杭工事や地盤改良工事が必要となった場合は、別途設計変更協議対象になるものと考えておりますがよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みの通りです。</p>

(宮崎市環境部廃棄物対策課 FAX 0985-28-2235 担当者:高佐 直也)