

# 質 疑 回 答 書 ( 工 事 )

関係者 各位

宮崎市上下水道局 水道部 営業所工務課長

工事名 清武第9配水池改修工事

工事場所 宮崎市清武町木原5819-11

下記のとおり回答いたします。

記

質 疑 事 項	回 答
屋根解体工について 特記仕様書ではウォールソーで既設屋根コンクリートを切断工し撤去するようになっていますが、設計書の第10号明細書には、人力調整斫工-Jブロック斫り93m、ラフテレーンクレーン賃料120日、コンクリート殻運搬及び処分117m <sup>3</sup> しか計上されていません。屋根を解体するには、17/37図面にあるようなウォールソー切断、吊孔削孔、クレーン等によるコンクリート部材積込作業、コンクリート二次破碎作業などが必要です。その費用については、契約後、設計変更にてご対応していただけたらと考えてよろしいでしょうか。	ご指摘の第10号明細書のほか、第15号明細書において一部未表記となっている事項がありましたので、入札情報サービスの設計書を差し替えます(差替設計書P34~36、P49参照)。 なお、どちらの事項も、設計金額に含まれております。 また、コンクリート二次破碎作業については中間処分場の受入条件等により工事契約締結後の協議事項とします。

( 担当者:営業所工務課 蛭原)