

建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等【記入例】

建築物に関する調査等の結果	対象建築物の棟数	2 棟		※下記に詳細を記入(1棟⇒① 2棟⇒② 3棟⇒③)				複数棟ある場合は各々について記入してください。		
	建築物の状況	①用途	戸建て住宅	構造	w造	床面積	120 m ²	築年数	60 年	
		②用途	倉庫	構造	S造	床面積	10 m ²	築年数	30 年	
		③用途		構造		床面積	m ²	築年数	年	
		合計床面積		130 m ²						
周辺状況	周辺施設等	<input type="checkbox"/> 住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他()								周辺環境、その他施工に注意が必要な事項等を記入してください。
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に計画する措置の内容	建築物に関する調査の結果等				工事着手前に計画する措置の内容					
	作業場所	作業スペース	<input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分⇒	【記載例】 <input checked="" type="checkbox"/> 作業手順検討によるスペース確保 <input type="checkbox"/> 隣接地の使用承諾 <input checked="" type="checkbox"/> 道路使用許可・道路占用許可取得 <input type="checkbox"/> その他()						重機及び解体資材の置き置き等が困難な場合は、それに対する措置の内容を記入してください。
	搬出経路(搬出する前面道路等)	幅員	<input type="checkbox"/> 4m以上 <input checked="" type="checkbox"/> 4m未満⇒	【記載例】 <input type="checkbox"/> 運搬車両の小型化による搬出 <input type="checkbox"/> 道路使用許可・道路占用許可取得 <input checked="" type="checkbox"/> 作業員による安全確認の徹底 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導員の配置 <input type="checkbox"/> その他()						搬出経路の状況を記入し、それに対する措置が必要な場合は内容を記入してください。
	作業者の安全対策及び近隣住民への配慮	作業者の安全対策	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有⇒	<input checked="" type="checkbox"/> 足場の設置 ※配置図に記載 <input checked="" type="checkbox"/> 近隣への挨拶・案内周知 <input checked="" type="checkbox"/> 仮囲いの設置 ※配置図に記載 <input checked="" type="checkbox"/> 防塵シート・散水等の粉塵対策 <input type="checkbox"/> その他()						作業者の安全対策及び近隣住民への配慮の状況を記入し、それに対する措置が必要な場合は内容を記入してください。
	残存物品	残存物品(エアコン、家具)	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有⇒	<input checked="" type="checkbox"/> 工事着手までに搬出予定 <input type="checkbox"/> その他()						家電や家具等の残存物品がある場合は、工事着手までに適正に処分してください。
	特定建設資材への付着物(建築リサイクル法で事前除去が義務付けされている付着物)	特定建設資材への付着物	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有⇒	【記載例】 <input checked="" type="checkbox"/> 付着部除去の上、解体実施 <input checked="" type="checkbox"/> 関係法令に基づき適正処理の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 周辺住民への周知等の近隣対策 <input checked="" type="checkbox"/> 諸官庁届出済 <input type="checkbox"/> その他()						特定建設資材への付着物が「有」の場合は以下の該当するものにチェックをしてください。 石綿含有ありの場合は、それに対する措置の内容の該当するものにチェックをしてください。
	その他調査(有害物質等)	フロン類使用機器()	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有⇒	【記載例】 <input type="checkbox"/> フロン類事前回収予定 <input checked="" type="checkbox"/> 関係法令に準じて適正に処理						特定建設資材への付着物以外の石綿含有建材を記入してください。
工程ごとの作業内容・解体方法・手順	解体工事									
	工程	作業内容	分別解体等の方法							
	①建築設備・内装等	建築設備・内装材等の取り外し	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有⇒	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由()						工程①は原則「手作業」です。機械併用となる場合はその理由の記載が必要です。 ※工期短縮等は理由として認められません。
	②屋根	屋根ふき材の取り外し	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有⇒	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由(屋根が腐食しており、踏み抜きの危険性等があるため)						工程②は原則「手作業」です。機械併用となる場合はその理由の記載が必要です。 ※工期短縮等は理由として認められません。 踏み抜きの危険性等の場合は機械併用可
	③上部構造部分外装	上部構造部分・外装材の取り壊し	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有⇒	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用						
	④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有⇒	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用						
	⑤その他(ブロック塀、植栽)	その他の取り壊し	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有⇒	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用						
	工事の手順	<input type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④→⑤の順序 <input checked="" type="checkbox"/> その他(上の工程における⑤→①→②→③→④→⑤の順序) その他の場合の理由(ブロック塀を一部先行して解体)								その他の場合は、その工程の順序及びその理由を記入してください。
内装材に木材が含まれる場合	<input checked="" type="checkbox"/> ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由()								「不可」の場合はその理由を記入してください。	
建築物に用いられた廃棄物発生見込量	全体の数量を記入⇒ 50トン									特定建設資材以外も含めた重量を整数で記入してください。(小数点以下四捨五入)
特定建設資材廃棄物の種類ごとの見込量	種類	廃棄物量の見込み	発生が見込まれる部分				凡例			
	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	30トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤	①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③上部構造部分・外装材 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他						発生が見込まれる部分にチェックをしたうえ、量の見込みを記入してください。 重量は整数で記入してください。(小数点以下四捨五入)
	<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤							
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	15トン	<input checked="" type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤							
備考										

□欄のうち、該当箇所を「■」に変換すること。
 ※建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第2項の規定による届出(変更の届出)の場合は、該当箇所を記入し提出すること。

建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)

分別解体等の計画等【記入例】

建築物に関する調査等の結果	工事の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 増築工事 <input type="checkbox"/> 修繕工事 <input type="checkbox"/> 模様替工事									
	対象建築物の棟数	2	棟	※下記に詳細を記入(1棟⇒① 2棟⇒② 3棟⇒③)						複数棟ある場合は各々について記入してください。	
	建築物等の状況	①用途	庁舎	構造	RC造	床面積	13,000	㎡	階数	10	
		②用途	倉庫	構造	S造	床面積	50	㎡	階数	1	
		③用途		構造		床面積		㎡	階数		
		合計床面積			13,050	㎡					
周辺状況	周辺施設等 <input type="checkbox"/> 住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他()									周辺環境、その他施工に注意が必要な事項等を記入してください。	
建築物等に関する調査の結果及び工事着手前に計画する措置の内容	建築物に関する調査の結果等				工事着手前に計画する措置の内容						
	作業場所	作業スペース <input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 ⇒ 敷地境界との最短距離 1 m			【記載例】 <input checked="" type="checkbox"/> 作業手順検討によるスペース確保 <input checked="" type="checkbox"/> 隣接地の使用承諾 <input type="checkbox"/> 道路使用許可・道路占用許可取得 <input type="checkbox"/> その他()						重機及び解体資材の仮置き等が困難な場合は、それに対する措置の内容を記入してください。
	搬出経路(搬出する前面道路等)	幅員 <input type="checkbox"/> 4m以上 <input checked="" type="checkbox"/> 4m未満 ⇒ 通学路に該当 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ⇒ 交通量 <input type="checkbox"/> 少ない <input checked="" type="checkbox"/> 多い ⇒			【記載例】 <input type="checkbox"/> 運搬車両の小型化による搬出 <input type="checkbox"/> 道路使用許可・道路占用許可取得 <input checked="" type="checkbox"/> 作業員による安全確認の徹底 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導員の配置 <input type="checkbox"/> その他()						搬出経路の状況を記入し、それに対する措置が必要な場合は内容を記入してください。
	作業者の安全対策及び近隣住民への配慮	作業者の安全対策 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 ⇒ 近隣住民への配慮 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 ⇒			<input checked="" type="checkbox"/> 足場の設置 ※配置図に記載 <input checked="" type="checkbox"/> 近隣への挨拶・案内周知 <input checked="" type="checkbox"/> 仮囲いの設置 ※配置図に記載 <input checked="" type="checkbox"/> 防塵シート・散水等の粉塵対策 <input type="checkbox"/> その他()						作業者の安全対策及び近隣住民への配慮の状況を記入し、それに対する措置が必要な場合は内容を記入してください。
	特定建設資材への付着物	特定建設資材への付着物 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ↓ ①石綿及び石綿含有吹付け材 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ⇒ 確認方法 <input type="checkbox"/> 設計図書 <input type="checkbox"/> 分析調査 <input type="checkbox"/> 含有みなし ②その他の付着物() <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ⇒			【記載例】 <input type="checkbox"/> 付着部除去の上、解体実施 <input type="checkbox"/> 関係法令に基づき適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 周辺住民への周知等の近隣対策 <input type="checkbox"/> 諸官庁届出済 <input type="checkbox"/> その他()						特定建設資材への付着物が「有」の場合は以下の該当するものにチェックをしてください。 石綿含有ありの場合は、それに対する措置の内容の該当するものにチェックをしてください。
工程ごとの作業内容	新築・増築工事				修繕・模様替工事						
	工程	作業内容			工程	作業内容					
	①造成等	造成等の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			-	-					※特定建設資材を使用する請負金額500万円以上の宅地造成等の場合は、別途別表3を作成し「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」についても届け出る必要があります。
	②基礎・基礎ぐい	基礎・基礎杭工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			-	-					
	③上部構造部分外装	上部構造部分外装工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			③上部構造部分外装	上部構造部分外装工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
	④屋根	屋根の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			④屋根	屋根の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
	⑤建築設備内装等	建築設備内装等工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			⑤建築設備内装等	建築設備内装等工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
⑥その他()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			⑥その他()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無						
特定建設資材廃棄物の種類ごとの見込量	種類	廃棄物量の見込み(注)		発生が見込まれる部分				凡例			
		①新築・増築工事	②修繕・模様替え工事								
	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	1トン	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥				発生が見込まれる部分にチェックをしたうえ、量の見込みを記入してください。 重量は整数で記入してください。(小数点以下四捨五入)			
	<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥							
<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	2トン	トン	<input checked="" type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥								
(注)使用量ではなく、端材等の廃棄物を示す。											
備考											

□欄のうち、該当箇所を「■」に変換すること。
 ※建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第2項の規定による届出(変更の届出)の場合は、該当箇所を記入し提出すること。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等【記入例】

工作物に関する調査等の結果	工事の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 工作物等の新設 <input type="checkbox"/> 工作物等の解体 <input type="checkbox"/> 工作物等の維持修繕 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 上下水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 外構 <input checked="" type="checkbox"/> その他(舗装工事)				その他の場合は()内に具体的に記入してください。例:宅地造成工事、通信設備工事、舗装工事 など 対象工作物の種類を選択してください。その他の場合は()内に具体的に記入してください。 周辺環境、その他施工に注意が必要な事項等を記入してください。
	工作物の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 舗装 <input type="checkbox"/> 擁壁・ブロック積 <input type="checkbox"/> 側溝等 <input type="checkbox"/> 電信柱 <input type="checkbox"/> 橋脚 <input type="checkbox"/> 鉄塔 <input type="checkbox"/> その他()				
	周辺状況	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他()				
工作物等に関する調査の結果及び工事着手前に計画する措置の内容	建築物に関する調査の結果等			工事着手前に計画する措置の内容		重機及び解体資材の仮置き等が困難な場合は、それに対する措置の内容を記入してください。 搬出経路の状況を記入し、それに対する措置が必要な場合は内容を記入してください。 作業者の安全対策及び近隣住民への配慮の状況を記入し、それに対する措置が必要な場合は内容を記入してください。 特定建設資材への付着物が「有」の場合は以下の該当するものにチェックをしてください。 石綿含有ありの場合は、それに対する措置の内容の該当するものにチェックをしてください。 その他の付着物ありの場合は、それに対する措置の内容の該当するものにチェックをしてください。
	作業場所	作業スペース	敷地境界との最短距離	<input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 ⇒ 1 m	【記載例】 <input checked="" type="checkbox"/> 作業手順検討によるスペース確保 <input checked="" type="checkbox"/> 隣接地の使用承諾 <input type="checkbox"/> 道路使用許可・道路占用許可取得 <input type="checkbox"/> その他()	
	搬出経路(搬出する前面道路等)	幅員	通学路に該当	<input type="checkbox"/> 4m以上 <input checked="" type="checkbox"/> 4m未満 ⇒ <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ⇒ <input checked="" type="checkbox"/> 少ない <input type="checkbox"/> 多い ⇒	【記載例】 <input checked="" type="checkbox"/> 運搬車両の小型化による搬出 <input type="checkbox"/> 道路使用許可・道路占用許可取得 <input checked="" type="checkbox"/> 作業員による安全確認の徹底 <input type="checkbox"/> 交通誘導員の配置 <input type="checkbox"/> その他()	
	作業者の安全対策及び近隣住民への配慮	作業者の安全対策	近隣住民への配慮	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 ⇒ <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 ⇒	<input checked="" type="checkbox"/> 足場の設置 ※配置図に記載 <input checked="" type="checkbox"/> 近隣への挨拶・案内周知 <input checked="" type="checkbox"/> 仮囲いの設置 ※配置図に記載 <input checked="" type="checkbox"/> 防塵シート・散水等の粉塵対策 <input type="checkbox"/> その他()	
	特定建設資材への付着物 (※解体・維持修繕工事のみ記載)	特定建設資材への付着物	①石綿及び石綿含有吹付け材	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ↓ <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ⇒ 確認方法 <input type="checkbox"/> 設計図書 <input type="checkbox"/> 分析調査 <input type="checkbox"/> 含有みなし ②その他の付着物() <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ⇒	【記載例】 <input type="checkbox"/> 付着部除去の上、解体実施 <input type="checkbox"/> 関係法令に基づき適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 周辺住民への周知等の近隣対策 <input type="checkbox"/> 諸官庁届出済	
工程ごとの作業内容・解体方法・手順	新築・維持修繕工事		解体工事			「分別解体等の方法」は解体工事のときのみチェックしてください。 解体工事のときのみ記入してください。 その他の場合は、その工程の順序及びその理由を記入してください。 特定建設資材以外も含めた重量を整数で記入してください。(小数点以下四捨五入) 解体工事の場合のみ記入してください。
	工程	作業内容	工程	作業内容	分別解体等の方法	
	①土工	土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	①土工	土工事 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ⇒	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	②基礎	基礎工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	②基礎	基礎解体工事 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ⇒	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	③本体構造	本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	③本体構造	本体構造の解体工事 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ⇒	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
④本体付属品	本体付属品の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	④本体付属品	本体付属品の解体工事 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ⇒	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用		
工事の手順(※解体工事のみ記載)	<input type="checkbox"/> 上の工程における④→③→②→①の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()					
工作物等に用いられた廃棄物発生見込量(※解体工事のみ記載)	全体の数量を記入⇒ トン					
特定建設資材廃棄物の種類ごとの見込量	種類	廃棄物量の見込み(注)		発生が見込まれる部分	凡例	
		①新築・維持修繕工事	②解体工事			
	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	1トン	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④	発生が見込まれる部分にチェックをしたうえ、量の見込みを記入してください。 重量は整数(小数点以下四捨五入)で記入してください。	
	<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	1トン	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④		
<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④			
(注) 使用量ではなく、端材等の廃棄物を示す。						
備考						

□欄のうち、該当箇所を「■」に変換すること。
 ※建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第2項の規定による届出(変更の届出)の場合は、該当箇所を記入し提出すること。