

リスク分担表（案）

期間	リスク項目		概要	リスク分担	
				本市	事業者
全般	制度関連	法令等の変更リスク	本事業に特別又は典型的に係る法令等の変更（新たな法令等の制定、ごみ分類定義変更、分析項目の追加等）に係るリスク	○	
		税制変動リスク	事業者の利益に課せられる税制度の変更（例：法人税率の変更等）、新税の設立等の税制変更に係るリスク		○
			上記以外の税制度の変更（例：消費税率の変更等）に係るリスク	○	
		許認可取得	施設の設置者として必要な許認可等の遅延に係るリスク	○	
	事業者が取得すべき許認可の遅延リスク			○	
	社会環境	住民対応	事業者が実施する業務に起因する住民対応リスク		○
			上記以外の住民対応に伴う計画遅延、仕様アップ、管理強化による操業停止、コスト増大のリスク	○	
		第三者賠償	事業者が実施する業務に起因する事故、施設の劣化など維持管理の不備による事故等の賠償リスク		○
	環境保全	事業者が実施する業務に起因する有害物質の排出、騒音、振動等の周辺環境の悪化及び法令上の規制基準不適合に関するリスク			○
					○
	物価変動		物価変動に係る費用増大リスク（一定の範囲内）		○
			物価変動に係る費用増大リスク（一定の範囲を超えた場合）	○	
	資金調達		事業者における本事業実施に必要とする資金の調達に係るリスク		○
			本市における本事業実施に必要とする資金の調達に係るリスク	○	
	金利変動		金利上昇に伴う事業者における資金調達コストの増大リスク		○
			金利上昇に伴う本市における資金調達コストの増大リスク	○	
	不可抗力	一定の範囲内 一定の範囲外	天災等の不可抗力により事業が実施不可能となる場合のリスク	○	
			天災等の不可抗力により損害が発生し、修復のため事業の遅延が発生する場合のリスク		○
					○
	債務不履行		事業者の事由による事業破綻、契約破棄、契約不履行のリスク		○
本市の事由による事業破綻、契約破棄、契約不履行のリスク			○		
計画	応募コスト	本事業への応募費用に関するリスク		○	
事業期間中	性能未達	建設事業者（長寿命化工事の受注事業者を含む）による設計施工の瑕疵に起因し、施設の基本性能が発揮できない場合のリスク	○		
			上記以外の原因によって施設の基本性能を発揮できない場合において、基本性能を満たすために必要となるコスト等の増大リスク		○
	受入廃棄物	ごみ量・ごみ質が契約で規定した範囲を著しく逸脱した場合のコストの変動リスク	○		
	運営コスト・運転停止	設備機器の運営・維持管理の基準未達によるコストの増大、運転停止リスク		○	
			その他運営不備によるコストの増大、運転停止リスク		○
	売電収入に関わる変動リスク	計画からの発電量変動の帰責事由が事業者にある場合のリスク		○	
			計画からの発電量変動の帰責事由が事業者にない場合のリスク	○	
	施設破損事故の発生		事故・火災等による修復に係るコスト増大のリスク		○
			施設・設備の老朽化、運営不備、警備不備による第三者の行為に起因する施設破損のリスク		○
建設事業者（長寿命化工事の受注事業者を含む）による設計施工の瑕疵に起因する事故の発生リスク			○		
事業者の責に帰する運転管理等での事故の発生リスク				○	
ごみ収集車・搬入車に起因する施設破損のリスク			○		
関連施設への影響		事業者の事由により環境整備施設等の運営に影響を及ぼすリスク		○	
事業終了時	施設の性能確保リスク	事業終了時における施設の性能確保が未達の場合のリスク		○	